

Árajánlat

szeglemezes tetőszerkezetre

HU23ST0560-00

Kelte: 2023.07.23

Érvényesség: 2023.08.22

Ügyintéző: Ing. FERENCZ Balázs

+36 30 664 6785

belatti@belatti.hu



HAT-7 Bau Szövetkezet

2900 Komárom

T: +36 20/9454688

E: gyuri.hat7bau@gmail.com

EU VAT:

CSALÁDI HÁZ, Bana

KONTYTETŐ

Az árajánlat kidolgozásakor az alábbi adatokból és szerkezeti tulajdonságokból indultunk ki:

SZERKEZET GEOMETRIÁJA

Tetősík felülete	136,1 m ²
Ereszkilógás típusa	Alsó öv (vízszintes, ELDOBOZOLT, nem látszó)
Ereszkilógás hossza	300 mm
Hajlásszög	10 °
Oromfal típusa	Nem
Oromfali létraelem	Nem
Ajánlott cserépléc	40x50

TERHELÉSI ADATOK

Felső öv(héjazat)	Bádog + lécezés (25 kg/m ²)
Alsó öv (mennyezet)	nem terhelt alsó öv
Rakodótér	Nem
Napelem	Igen (25 kg/m²)
Hóteher	125 kg/m ² ,
Szélteher	24 m/s
Égéskezelés, lángm.	Nem

ANYAG

TÉTEL MEGNEVEZÉSE

ÖSSZESEN ÁFA NÉLKÜL

01	Minőségtanúsított MiTek típusú szeglemezes tartók	4 205,60 €
02	Talpszelemen (bitumen alátéttel): 60x150	195,75 €
03	Tetőmerevítést szolgáló faanyag: 50x70	202,07 €
04	Acél rögzítő elemek – L-vasak, szögek, csavarok, acélszalag, stb.	273,16 €
05	Faanyag kezelése rovar- és gombaölő oldatban	63,39 €

ANYAG ÖSSZESEN

4 939,98 €

MUNKA

06	Tartószerkezet helyszíni állítása és kimerevítése	1 318,94 €
07	Fuvardíj, útvonalengedély	267,38 €
08	Statikai számítások, tervdokumentáció, tanúsítványok	73,70 €
09	Daru – AZ ÁR NEM TARTALMAZZA !	

MUNKA ÖSSZESEN

1 660,02 €

MEGJEGYZÉSEK

- Szállítás a fogadószervezet valós méreteinek bemérésétől számított **3-4 héten** belül, ill. meg egyezés alapján.
- A tetőszerkezet telepítésének feltétele az egyenletes, **megfelelő teherbírású és rögzítésre alkalmas fogadófelület** (pl. vasbeton koszorú) !
- Rácsos tartók közti optimális tengelytávolság **900-1000 mm** ! Ez a szerkezet részletes statikai számítása függvényében változhat !
- Az építkezés helyszínének nyerges vontatóval **megközelíthetőnek kell lennie** ! Amennyiben ez nem lehetséges és a tetőszerkezet helyszínre juttatása bonyodalmakba ütközik, úgy az árváltoztatás jogát fenntartjuk !
- Az árajánlat tartalmazza a **FMV bebiztosítását és díját** a munkálatok idejére !

ÖSSZESEN ÁFA NÉLKÜL

6 600,00 €