

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Művelődési ház felújítása Bana településen

amely létrejött egyrészről a

Bana Község Önkormányzata

címe: 2944 Bana, Jókai Mór u. 18.

képviseli: Toma Richárd polgármester

adószám: 15730040-2-11

bankszámlaszám: 63200016-11020727

(a továbbiakban “Megrendelő”),

másrészről

VE – PANNON Építő, Fővállalkozó és Szolgáltató Kft.

címe: 9028 Győr József Attila Út 22.

képviseli: Vörös Endre ügyvezető

bankszámlaszám: 59300261-11008576-00000000

cégjegyzékszám: 08-09-002114

adószám: 10240104-2-08

(a továbbiakban “Vállalkozó”)

között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

I. Előzmények

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 112. § alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le “**A banai Jókai Mór művelődési ház épületének felújítása**” tárgyban. Az eljárás nyertese a Vállalkozó lett, akivel Megrendelő – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően, a közbeszerzési eljárás eredményeképp 2025. január 17. napján vállalkozási szerződést (továbbiakban alapszerződést) kötött.

II. A szerződésmódosítás indoka

Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak figyelembevételével az alábbi indokok alapján módosítják a megkötött vállalkozási szerződést:

A 2025.07.29-i kooperáción E-építési naplóban a Felek az alábbiakat nyilatkozták:

A nagyterem fűdémzsigetelése készül. Az előtér hidegburkolását kérjük leállítani, a régi burkolat eltávolítása során megállapítható, hogy a régi aljzatbeton az épület korábbi aláázása miatt erősen megsüllyedt, teljes keresztmetszetében eltört, teherbírása ezáltal lecsökkent. Javasoljuk T.

Megrendelőnek, hogy Kivitelező árajánlata alapján rendelje el az aljzatbeton teljes cseréjét és csak ezután kerüljön sor a hidegburkolásra a későbbi károsodások elkerülése érdekében.

A pótmunka költsége nettó 966.574,- Ft.

Megrendelőnek érdeke fűződik ahhoz, hogy az elvégzett munka – amely nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződéshez – szerződésben történő átvezetésével és figyelembe vételével a Vállalkozó időben és megfelelő színvonalon teljesítsen, a szerződő felek jogos érdekei ne sérüljenek, ezért az alapszerződés 3.2 pontjának módosítását kezdeményezi.

Felek kijelentik, hogy a fentiek okán a jelen szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 141.§ kizáró körülményekbe.

III. Szerződésmódosítás

3.2.A Szerződő felek a megkötött vállalkozási szerződés 3.2. pontjának vonatkozó szakaszát az alábbiakra módosítják:

„A Szerződéses Ár nettó 71.348.855,- forint, azaz nettó Hetvenegymillió-háromszáznegyvennyolcezer-nyolcszázötvenöt forint, amely megegyezik a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő által a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban megajánlott összegével és a pótmunka összegével.”

IV. Egyéb rendelkezések

Az alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban, azzal, hogy az alapszerződés jelen szerződésmódosítással ellentétes rendelkezéseivel szemben jelen szerződésmódosításban foglaltak irányadóak.

Jelen szerződésmódosítás az alapszerződés részét képezi, kizárólag azzal együttesen érvényes.

Az alapszerződés 1.számú módosítása az aláírás napján lép hatályba.

A felek jelen szerződést elolvasták, annak szövegét közösen értelmezték, tartalmát megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírják. A jelen szerződés három számozott oldalból áll és négy eredeti példányban készült, amelyből 1 példány a Megrendelőt, 3 példány a Vállalkozót illeti, akik aláírásukkal igazolják, hogy az őket megillető példányokat átvették.

Bana, 2025.....

Bana, 2025.....

.....
Megrendelő
Bana Község Önkormányzata

.....
Vállalkozó
VE – PANNON Építő, Fővállalkozó és Szolgáltató Kft.

Toma Richárd polgármester

Vörös Endre ügyvezető

.....
Jogi ellenjegyző:

.....
Pénzügyi ellenjegyző:

Mellékletek: 1.számú melléklet (E-napló másolata)
2.számú melléklet (Vállalkozó ajánlata)